


# वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७७।०७८



## गन्यापधुरा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

गणेशपुर, डडेल्धुरा


सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

[www.ganyapadhuramun.gov.np](http://www.ganyapadhuramun.gov.np)



**गन्यापधुरा गाउँपालिकाको अवस्थित नक्सा**

**Detail Map of Ganyapdhura Rural Municipality**  
Dadeldhura, Nepal



**Legend**

- Aashram
- Bank/Sahakari
- Bridge
- Bus Stop
- Chautara
- Health Post
- Jungle
- Office
- Pani Tank
- Police Station
- Post Office
- School
- Tap
- Temple
- Tower
- Traffic Post
- roads
- River
- Ward Boundary



1:100,000


Name of Municipality		Ganyapdhura Rural Municipality, Dadeldhura
Consultants		AP-ECC-Nepal P. Ltd.

Projected Coordinate System: MUTM  
Projection: Transverse Mercator  
False Easting: 500000.00 m  
False Northing: 0.00 m  
Central Meridian: 81.00 m  
Scale Factor: 0.9999



# Forest Location Map of Ganyapdhura Rural Municipality

## Dadeldhura, Nepal



1:100,000

### Legend

- Forest Location
- Forest
- Ward Boundary

Name of Municipality		Ganyapdhura Rural Municipality, Dadeldhura
Consultants		AP-ECC-Nepal P. Ltd.

Projected Coordinate System: MUTM  
 Projection: Transverse Mercator  
 False Easting: 500000.00 m  
 False Northing: 0.00 m  
 Central Meridian: 81.00 m  
 Scale Factor: 0.9999

Total Area of Land Cover - 1607.38 Sq. Kilometers



## गाउँपालिकाको संक्षिप्त वस्तुस्थिति

- ✓ कुल जनसङ्ख्या: १८,३९३
- ✓ महिला: ८,९०४ (४८.४०) प्रतिशत
- ✓ पुरुष: ९,४८९ (५१.६०) प्रतिशत
- ✓ कुल क्षेत्रफल: १३५.६५ वर्ग कि.मि.
- ✓ वडा संख्या: ५
- ✓ स्थापना: मिति २०७३।११।२२ को निर्णय २०७३।११।२२ मा राजपत्रमा प्रकाशीत
- ✓ उचाई: ६०० मी. देखि करिब २७०० मि. सम्म
- ✓ खेतियोग्य जमिन: २५.०७८
- ✓ वन क्षेत्र: ७२.४९१
- ✓ पुर्वपश्चिम लम्वाई: १०.७३ कि.मि.
- ✓ उत्तर दक्षिण लम्वाई: १९.४५ कि.मि.
- ✓ समुद्री सतहवाट उचाई: ६०७ मि. देखि २६०८ मि.
- ✓ वस्ति सङ्ख्या: ९६
- ✓ मुख्य बजार सङ्ख्या: ८ (भात्काँडा,सकायल,कोराल,बडाल,साहुखर्क,रेल,रडुवा,कैलपालमाण्डौ)

## परिचय

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लामा रहेको साविक असिग्राम गा.वि.स., गणेशपुर गा.वि.स., मष्टामाण्डौ गा.वि.स. र कैलपालमाण्डौ सम्मिलित गरी जम्मा ४ वटा गा.वि.स. २९ डिग्री २१ मिनेट उत्तरी अक्षांश देखि २० डिग्री ४२ मिनेट उत्तरी अक्षांश र ८० डिग्री ६५ मिनेट पुर्वि देशान्तर देखि ८० डिग्री ७८ मिनेट पुर्वि देशान्तरमा अबस्थित गन्यापधुरा गाउँपालिका बनेको छ । यस गन्यापधुरा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १५०९३ र यसको क्षेत्रफल १३५.६५ वर्ग कि.मि. रहेको छ। साविक असिग्राम गा.वि.स.का १ देखि ९ वडा, साविक गणेशपुर गा.वि.स. का १ देखि ९ वडा, साविक मष्टामाण्डौ गा.वि.स का १ देखि ९ वडा र कैलपालमाण्डौ गा.वि.स. का १ देखि ९ वडा गरी जम्मा ४ वटा गा.वि.स. को जनसङ्ख्या , भौगोलिक अबस्था समाहित गरी ५ वटा वडामा विभाजन गरी गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो ।

गाउँपालिका स्थापना गर्दा यहाँको जातिय भाषिक धार्मिक सामाजिक सास्कृतिक एतिहासिक सडक सञ्जालको पहुच एकीकृत भूबनोटलाई आधार मान्दै प्राकृतिक श्रोत, सस्थागत पुर्वाधार र जिल्ला स्थित क्रियासिल राजनैतिक दलहरुको सर्वसम्मत निर्णय समेत लाई आधार लिई स्थानिय तह पुनः सडरचना प्रावधिक सहयोग समितिको मिति २०७३।०७।२० को निर्णय अनुसार गन्यापधुरा गाउँपालिका प्रताब भई स्विकृत भएको हो । जस अनुसार यसको केन्द्र गणेशपुर रहेको छ ।


यस डडेल्धुरा जिल्लाको प्राचिन समयमा पश्य गर्खा क्षेत्रमा पर्ने सबै हिन्दुहरुको धार्मिक एवं सास्कृतिक आस्थाको धरोहरका रुपमा रहेको शिखर (गन्याप) देवताको नामबाट गन्यापधुरा नामाकरण गरिएको हो । खास गरी यस गाउँपालिका अन्तर्गत असिग्राम, गणेशपुर, कैलपालमाण्डौ र मष्टामाण्डौ लगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै सवै जातजातीको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको गन्याप देवता शक्तिपीठ मध्ये एक हो ।

यस गन्यापधुरा गाउँपालिका २९ डिग्री २१ मिनेट उत्तरी आक्षांश देखि २९ डिग्री ४२ मिनेट उत्तरी आक्षांस र ८० डिग्री ६५ मिनेट पुर्वि देशान्तर देखि ८० डिग्री ७८ मिनेट पुर्वि देशान्तरमा अबस्थित रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पुर्वमा डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिका, पश्चिममा डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका र आलिताल गाँउपालिका, उत्तरमा डडेल्धुरा जिल्लाको नबदुर्गा गाउँपालिका र दक्षिणमा आलिताल गाउँपालिका र डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका रहेको छ ।



यस गन्यापधुरा गाउँपालिकालाई भौगोलिक रूपमा विभाजन गर्न साविकको असिग्रम गा.वि.स. का १ देखि ९ वडालाई १ नं. वडा, गणेशपुर गा.वि.स. १ देखि ९ वडा लाई २ नं. वडा, मष्टामाण्डौ गा.वि.स. को १ देखि ९ वडा लाई ३ नं. वडा र कैलपालमाण्डौ साविक गा.वि.स लाई टुक्रयाई वडा नं. ५ देखि ९ लाई ४ नं. वडा र वडा नं. १ देखि ४ लाई ५ नं. वडा भनि विभाजन गरीएको छ ।

### गन्यापधुरा गाउँपालिकाको भु-उपयोगको अवस्था



### गाउँपालिकाको कुल जम्मा वजेट

क्र. स.	शीर्षक	अनुमानित रकम रु.
१	संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान	७,६१,००,०००.००




२	संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको रकम	६,३१,८९,१२९.००
३	संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सर्शत अनुदान	१४,३९,००,०००.००
४	संघ सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान	१,८०,००,०००.००
५	संघ सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान	१,६६,००,०००.००
६	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान	६९,१९,०००.००
७	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको अनुदान	१४,५४,०००.००
८	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान	३५,००,०००.००
९	गाउँपालिकाको आन्तरिक आय	५९,८०,०००.००
१०	गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा मौज्दात रकम	१८,२३,४९१.००
<b>कुल जम्मा</b>		<b>३३,७४,६५,६२०.००</b>

### गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ मा संकलन भएको राजस्व विवरण

क्र.स.	विवरण	रकम	कैफियत
१	ट्याक्टर भाडा	३,२५,७००	
२	बहाल कर	४,४८,९७७	
३	सिफारीस शुल्क	१५,३००	
४	जे.सि.वी भाडा	१५,४८,४५०	
५	आवेदन शुल्क	१३,४००	
६	नविकरण शुल्क	७५,६२५	
७	दण्ड जरीवाना	१२,०००	
८	एम्बुलेन्स सेवा	४२,०००	
९	नक्सापास	१०,२५०	
१०	घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क	१९५,१०९	
११	अन्य (प्रतिलिपि, फर्म दर्ता, हल भाडा)	६०,८००	
<b>जम्मा</b>		<b>२८,४७,६१९</b>	



क्र स	वडा	रकम	
१	वडा नं १	११,०४,१५३.००	
२	वडा नं २	६,४१,७१७.६०	
३	वडा नं ३	६,१६,६४६.००	
४	वडा नं ४	३,७२,९२४.००	
५	वडा नं ५	५,१४,४०७.००	२८,४७,६१९
कुल जम्मा रकम		६०,९७,४५८.६०	



## गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ वार्षिक आय व्यय विवरण



बजेट शीर्षक	वार्षिक बजेट	जम्मा निकास	जम्मा खर्च	बजेट बाँकी
केन्द्रिय सरकारबाट				जम्मा
१. सर्शत अनुदान	१७,९३,०८,०८०.००	१७,८९,४७,४८०.००	१६,६७,७८,९६३.७२	१,२१,६८,५१६.२८
२. समानीकरण अनुदान	७,६१,००,०००.००	७,६१,००,०००.००	६,९९,५३,५९२.२७	६१,४६,४०७.५२
३. राजश्व बाँडफाँड	६,३१,८९,१३०.००	५,१०,९४,३३९.५३	५,०७,४०,४०६.०४	३,५३,९३३.५४
<b>जम्मा</b>	<b>३१,८५,९७,२१०.००</b>	<b>३०,६१,४१,८१९.५३</b>	<b>२८,७४,७२,९६२.०३</b>	<b>१,८६,६८,८५७.५</b>

बजेट शीर्षक	वार्षिक बजेट	जम्मा निकास	जम्मा खर्च	बजेट बाँकी
प्रदेश सरकारबाट				जम्मा
१. समानिकरण अनुदान	६९,१९,०००.००	६९,१९,०००.००	४४,४३,८६६.०६	२४,७५,१३३.९४
२. शसर्त अनुदान	५४,१३,१००.००	५४,१३,१००.००	५०,७५,९००.००	३,३७,२००.००
२. राजस्व बाँडफाँड	१४,५४,०००.००	१६,६१,२३७.७२	१२,२३,४४७.००	४,३७,७९०.७२
<b>जम्मा</b>	<b>१,३७,८६,१००.००</b>	<b>१,३९,९३,३३७.७२</b>	<b>१०७,४३,३२१.०६</b>	<b>३२,५०,१२४.६६</b>

बजेट शीर्षक	वार्षिक बजेट	जम्मा निकास	जम्मा खर्च	बजेट बाँकी
विशेष अनुदान				
१. संघ सरकारबाट	१,८०,००,०००.००	१,८०,००,०००.००	१,७९,९९,६२१.००	३७९.००
२. प्रदेश सरकारबाट	३५,००,०००.००	३५,००,९००.००	३४,६३,०३९.००	३७,८८१.००



जम्मा

२,१५,००,०००.००

२,१५,००,९००.००

२,१४,६३,५६०.००

३८,२४०.००

### ➤ गन्यापधुरा गाउँपालिकाको शैक्षिक स्थिति

- सामुदायिक विद्यालय : २३
- संस्थागत विद्यालय : ४
- माध्यमिक विद्यालय : ७
- आधारभूत विद्यालय (कक्षा १-८) : ६
- आधारभूत विद्यालय (कक्षा १-५) : ११
- आधारभूत विद्यालय (कक्षा १-३) : ३
- विद्यालयमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र : २३
- समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र : ९
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्र : ४
- श्रोत कक्षा (भुवनेश्वरी मा.वि.) : १

क्र.स.	किसिम	आधारभूत तह	माध्यमिक तह	जम्मा	कैफियत
१	स्थायी	६९	९	७८	
२	अस्थायी	७	१	८	
३	राहत	३४	१९	५३	
४	शिक्षण सहयोग अनुदान	६	४	१०	
५	जम्मा	११६	३३	१४९	

स्वयंसेवक शिक्षक

३०



कार्यालय सहायक	६
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता	३४
कार्यालय सहयोगी	२४
सामुदायिक सिकाइ केन्द्र परिचालक	४
श्रोत कक्षा आया	१

## गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्ख्या

- माध्यमिक तह : ८२५
- आधारभूत तह : ३१८७
- प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र: ७७५
- जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या: ४७८७

## ➤ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य स्थिति

सि.न.	संस्थागत विवरण	(संख्या)
१	अस्पताल	०
२	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	०
३	स्वास्थ्य चौकी	४
४	खोप क्लिनिक	१६
५	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकायी	२

६	गाउँघर क्लिनिक	९
७	वर्धिड सेन्टर	३
८	ल्या.व.	४
९	म.स्वा. स्व.से.	५९

स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको शुरुवात

➤ कृषि सम्बन्धि वस्तु स्थिति

कृषि उत्पादनको अवस्था नगदे बाली तरकारी तथा फलफुल सहित

विवरण	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७६।०७७	आ.व. २०७७।७८	लाभाम्वित घरधुरी
सिचाई हेक्टर	३	४	६	५५
कृषिमा आश्रित घरधुरी संख्या	२,३५६	२,३८५	२,४१५	२,४१५
अन्न बाली(हेक्टर)	८	१२	१९	१७६
नगदे बाली(हेक्टर)	१६	८०	२१९	३१८
तरकारी(हेक्टर)	२३५	२५२.५	२९८.५	३२५
फलफुल(हेक्टर)	८	१२	१६	२०५
पोली हाउस वितरण	६०	०	११३	१३५
कृषिमा आश्रित परिवार सङ्ख्याको वार्षिक आय	४००००	६५०००	८००००	
सिचाई पोखरी सङ्ख्या	०	१३	४०	५३
आलु ब्लक पकेट क्षेत्र (हेक्टर)			४६.३	२००

➤ पुर्वाधारको वस्तुस्थिति विवरण



विवरण	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७६।०७७	आ.व. २०७७।७८	लाभाम्वित घरधुरी
ट्रयाक ओपन	७५	३०	२५	२१००
ग्राभेल	०	०	०	०
सडक स्तरोन्नति	१५०	१८०	२००	१८००
सडक कालोपत्रे कि.मि.	०	०	०	०
पक्की पुल	०	०	०	०
झोलङ्गे पुल	०	१	२	३०
कलभट	०	०	०	०
प्रशासनिक भवन	०	०	०	०
खानेपानी योजना सङ्ख्या	१०	४	६	११०८

➤ विविध वस्तुस्थिति

विवरण	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७६।०७७	आ.व. २०७७।७८	लाभाम्वित घरधुरी
विद्युत सुविधा उपभोग गर्ने घरधुरी			९८	३२००
शौचालय प्रयोग गर्ने घरधुरी			९९.९	३२४०
सार्वजनिक शौचालय	०	०	०	०
सार्वजनिक पार्क	०	०	०	०
सामुदायिक वन	-	-	७८	-
कवुलियती वन	-	-	७	-
निजि वन	-	-	-	-
हेलिप्याड	०	०	०	०
किसान सुचिकरण			१६१९	
पर्यटकीय स्थल सङ्ख्या	१	२	५	
आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक भित्रिएको सङ्ख्या	०	०	११	

➤ न्यायीक समितिको स्थिति

विवरण	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७६।०७७	आ.व. २०७७।०७८	लाभाम्वित घरधुरी
निवेदन उजुरी सङ्ख्या	५	६	६	
उजुरी फछ्यौट सङ्ख्या	५	६	६	
मेलमिलाप विवरण	०	०	०	
मेलमिलाप केन्द्रको सङ्ख्या	५	५	५	
ईजलासको व्यवस्था	०	०	०	

➤ सामाजिक सुरक्षा

किसिम	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७६।०७७	आ.व. २०७७।०७८	कैफीयत
जेष्ठ नागरिक		७७७	८२०	
जेष्ठ नागरिक दलित		१९०	१८०	
जेष्ठ नागरिक एकल महिला		४	२२६	
अपाङ्गता भत्ता (क बर्ग)		३२	३६	
ख बर्ग (आर्थिक सहायता)		१०८	१५४	
विधवा (आर्थिक सहायता)		५१२	२८७	
लोपोन्मुख जाति		९	९	
बालपोषण भत्ता		६३५	६१७	
कुल जम्मा वितरीत पैसा		५,०७,६३,६००	५,२९,९७,८२८	

➤ राजपत्रमा प्रकाशित ऐन नियम नियमावलीहरु को विवरण

विवरण	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७६।०७७	आ.व. २०७७।०७८	कैफीयत
निति	०	०	२		
ऐन, नियम	४	६	३	२	
नियमावली	३	०	१	०	
कार्यविधि	७	१५	१४	२	
कुल	१४	२१	२१	४	
<b>कुल जम्मा (मिति २०७८।०५।१० सम्म)</b>					<b>५९</b>

**गन्यापधुरा गाउँपालिका, गणेशपुर, डडेल्धुरा**

**आ.व. २०७७/०७८ व्यय अनुमान (पूँजीगत खर्च)**

**(गाउँपालिका, वडा कार्यालय र विषयगत शाखा समेत)**

क्र.सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन हुने स्थान	विनियोजित रकम रु.	अवस्था	प्रगति %
१	भात्काँडा घोलना पारिखेत सडक	वडा नं. १	१८०००००.००	सम्पन्न	१००%
२	डिल सडक	वडा नं. ३	३४५००००.००	सम्पन्न	१००%
३	लेटी शिखर सडक निर्माण	वडा नं. ५	५००००००.००	सम्पन्न	१००%
४	देवल कैलपालमाण्डौ सडक निर्माण	वडा नं. ३ र ४	१०००००००.००	सम्पन्न	१००%
५	चोरेला सडक निर्माण	वडा नं. ३	१०००००००.००	सम्पन्न	१००%
६	हल्दयाम सडक निर्माण	वडा नं. ३	७००००००.००	सम्पन्न	१००%
७	रन्तोला सडक निर्माण	वडा नं. २	५००००००.००	सम्पन्न	१००%
८	सहकारी भवन निर्माण वडा नं. १, २, ४	वडा नं. १-४	५००००००.००	सम्पन्न	१००%
९	साहुखर्क सिल्लेखोला डडिया सडक निर्माण	वडा नं. १	८००००००.००	सम्पन्न	१००%
१०	सकायल चोरेला सडक निर्माण	वडा नं. ३	८००००००.००	सम्पन्न	१००%



११	भेटा धौलाकोट सडक निर्माण	वडा नं. १	८०००००.००	सम्पन्न	१००%
१२	रुमाईल शिखर सडक निर्माण	वडा नं. ४	८०००००.००	सम्पन्न	१००%
१३	बडाल मञ्च रिटेनिङ्ग वाल	वडा नं. २	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
१४	असिग्राम मा. वि. फिल्ड निर्माण	वडा नं. १	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
१५	गणेश मा.वि. बडाल घेरवार निर्माण	वडा नं. २	३५००००.००	सम्पन्न	१००%
१६	समैजी वाल विकास केन्द्र, कुलेडी	वडा नं. ४	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
१७	तल्लो मौकान सिंचाई पोखरी	वडा नं. ५	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
१८	मसानीसल्ले गडा मन्दिर	वडा नं. ५	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
१९	वौसडा सिंचाई पोखरी	वडा नं. ५	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
२०	रिठासैन सिंचाई कुलो मर्मत	वडा नं. ५	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
२१	साङ्गीबाटा सिंचाई योजना	वडा नं. ५	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
२२	खलौनी खोला विचको बाटो	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
२३	तटवन्ध तथा सिंचाइतर्फ		७०००००.००	सम्पन्न	१००%
२४	तल्लो मड सिंचाई कुलो	वडा नं. ३	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
२५	श्रीपाते सिंचाई योजना	वडा नं. २	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
२६	जिमरोडा जाली वाल	वडा नं. २	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
२७	छाडा गाई गोरु संरक्षण कार्य		३०००००.००	सम्पन्न	५०%
२८	कोरगाउँ टोलसुधार बाटो निर्माण	वडा नं. २	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
२९	पुँजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्च		१५०००००.००	सम्पन्न	१००%
३०	सडक सरसफाई		१००००००.००	सम्पन्न	१००%
३१	भैपरी आउने पुँजिगत (म्याचिङ्ग फण्ड)		२५०००००.००	सम्पन्न	१००%
३२	खानेपानीतर्फ		८००००००.००	सम्पन्न	१००%





३३	गणेश मन्दिर रेलिड निर्माण वडाल		२०००००.००	सम्पन्न	१००%
३४	मत्कट्टे खानेपानी मर्मत	वडा नं. १	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
३५	खुरकुट्टे खानेपानी मर्मत	वडा नं. १	७००००.००	सम्पन्न	१००%
३६	साहुखर्क खानेपानी निर्माण	वडा नं. १	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
३७	चित्रकुट प्रा.वि. जाने बाटो मर्मत	वडा नं. १	५००००.००	सम्पन्न	१००%
३८	विनिखोला पटौटा खानेपानी निर्माण	वडा नं. १	१२००००.००	सम्पन्न	१००%
३९	दौलकोट खानेपानी टंकी निर्माण	वडा नं. १	७००००.००	सम्पन्न	१००%
४०	आदर्श प्रा.वि. जाने बाटो मर्मत	वडा नं. १	५००००.००	सम्पन्न	१००%
४१	असिग्राम मा.वि. रुवाखोला बाटो मर्मत	वडा नं. १	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
४२	मठ मन्दिर संरक्षण सम्बर्द्धन तथा मर्मत	वडा नं. १	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
४३	वडा कार्यालय पर्खाल तथा प्रतिकालय निर्माण	वडा नं. १	५०००००.००	सम्पन्न	१००%
४४	बस्ती स्तरका कृषि सडकहरु मर्मत तथा स्तरोन्नती	वडा नं. १	५०००००.००	सम्पन्न	१००%
४५	समैजी देवताको ढोका निर्माण र रंगरोगन गुरुम्याल	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
४६	नौला मर्मत मेलमुडा	वडा नं. २	५००००.००	सम्पन्न	१००%
४७	अमरे देवताको मन्दिर वेडि पर्खाल निर्माण, चम्साल	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
४८	भवानीथान मौला निर्माण, चम्साल	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
४९	दलितवस्ती खानेपानी निर्माण चम्साल	वडा नं. २	५००००.००	सम्पन्न	१००%
५०	भुवनेश्वरी आ.वि.को मन्दिर तथा वेडी पर्खाल निर्माण	वडा नं. २	३५००००.००	सम्पन्न	१००%
५१	लाटागन्याप प्रा.वि. फिल्ड निर्माण	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
५२	डोवरखेत पोखरी निर्माण जिमरोडा	वडा नं. २	२५००००.००	सम्पन्न	१००%



५३	रतिगडा कुलो निर्माण मालिगाउँ	वडा नं. २	५००००.००	सम्पन्न	१००%
५४	श्रीपाती सिंचाई कुलो निर्माण कोरगाउँ	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
५५	डैसेली पिपलखेत सिंचाईकुलो रेलिङ निर्माण मेलमुडा	वडा नं. २	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
५६	साउनगाउँ सिंचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. २	५००००.००	सम्पन्न	१००%
५७	विसा सिलिडा सिंचाई पोखरी निर्माण र घेरवार चम्साल	वडा नं. २	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
५८	वाडिलखेत सिंचाई कुलो मर्मत चम्साल	वडा नं. २	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
५९	वामनगाउँ मन्दिर निर्माण	वडा नं. २	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
६०	भुडकर खानेपानी निर्माण	वडा नं. २	६००००.००	सम्पन्न	१००%
६१	करालीखाली खानेपानी निर्माण	वडा नं. २	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
६२	गणेश मावि प्यारापिट निर्माण	वडा नं. २	४०००००.००	सम्पन्न	१००%
६३	मालीगाउँ पक्की बाटो निर्माण	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
६४	सुतारीगाउँ पक्की बाटो निर्माण	वडा नं. २	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
६५	फर्निचर तथा फिक्चर	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
६६	कुजाकोट जालीवाल निर्माण	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
६७	जिमरोडा बाटो निर्माण	वडा नं. २	५००००.००	सम्पन्न	१००%
६८	लाटामाण्डौं यज्ञशाला र वाल निर्माण	वडा नं. २	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
६९	देउघर पाखो मर्मत	वडा नं. २	५००००.००	सम्पन्न	१००%
७०	कलारी भान्सा घर	वडा नं. २	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
७१	चमसाल खा.पा. मर्मत	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
७२	समैजी प्रा.वि. को बेडी पर्खाल	वडा नं. २	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
७३	बडाल समुह घर मर्मत	वडा नं. २	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
७४	गाडखेल कुलो मर्मत	वडा नं. २	१५००००.००	सम्पन्न	१००%



७५	साइल खा.पा. मर्मत	वडा नं. २	५००००.००	सम्पन्न	१००%
७६	खिरबगड सिंचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. २	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
७७	रिठा फेरा पोखरी निर्माण रिठा	वडा नं. २	५००००.००	सम्पन्न	१००%
७८	तल्लो गौलीगाउँ खानेपानी निर्माण	वडा नं. ३	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
७९	गडजुगुने खानेपानी निर्माण	वडा नं. ३	२५००००.००	सम्पन्न	१००%
८०	लाटा देवताको देउघर निर्माण डिल	वडा नं. ३	२५००००.००	सम्पन्न	१००%
८१	पासा मन्दिर मर्मत	वडा नं. ३	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
८२	भवानी देवता देउघर मर्मत	वडा नं. ३	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
८३	सेल्टडा सिंचाई	वडा नं. ३	५०००००.००	सम्पन्न	१००%
८४	आँट सिंचाई कुलो मर्मत	वडा नं. ३	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
८५	मष्टामाण्डौ स्वास्थ्य चौकी मर्मत	वडा नं. ३	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
८६	गागरेखोला वाढी नियन्त्रण	वडा नं. ३	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
८७	समैजी आवि गौलिगाउँ मर्मत तथा वाल निर्माण	वडा नं. ३	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
८८	वडा कार्यालय शौचालय तथा प्रतिकक्षालय निर्माण	वडा नं. ३	४०००००.००	सम्पन्न	१००%
८९	मष्टामाण्डौ स्वास्थ्य चौकी खानेपानी मर्मत	वडा नं. ३	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
९०	सजना ग्रामीण सडक स्तरोन्नती	वडा नं. ३	३५००००.००	सम्पन्न	१००%
९१	लाटा देवताको मन्दिर निर्माण कापडी	वडा नं. ३	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
९२	गोयल खेत वजने लिफ्ट सिंचाई निर्माण	वडा नं. ३	५०००००.००	सम्पन्न	१००%
९३	चौतारा मर्मत सम्भार	वडा नं. ३	५००००.००	सम्पन्न	१००%
९४	चौरेला खानेपानी मर्मत	वडा नं. ३	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
९५	कौछेलाटा देवताको मन्दिर निर्माण	वडा नं. ३	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
९६	मष्टा देवताको मन्दिर निर्माण निरन्तरता	वडा नं. ३	५००००.००	सम्पन्न	१००%



९७	दार्त मष्टा मन्दिर शौचालय निर्माण	वडा नं. ३	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
९८	भौतिक सामग्री खरीद तार जाली सिमेन्ट आदि	वडा नं. ३	३०००००.००	सम्पन्न	१००%
९९	खेलकुद मैदान निर्माण	वडा नं. ३	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
१००	सकायल कैलपालमाडौँ सडक स्तरोन्नती	वडा नं. ४	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१०१	कन्तोला नाउलो निर्माण	वडा नं. ४	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१०२	लाटादेउता मन्दिर निर्माण कुलेडी	वडा नं. ४	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१०३	भुवनथला वालविकासको शौचालय निर्माण	वडा नं. ४	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१०४	रुमायल शिखर सडक निर्माण	वडा नं. ४	७०००००.००	सम्पन्न	१००%
१०५	ईश्वरी वालविकासमा घेरवार निर्माण	वडा नं. ४	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१०६	पिपलखला चौतारा निर्माण मेडूडी	वडा नं. ४	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१०७	घोडेईजर सिंचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. ४	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१०८	वडा कार्यालयको घेरवार निर्माण	वडा नं. ४	२५००००.००	सम्पन्न	१००%
१०९	भुवनेश्वरी मावि जैसरा विद्यालय मर्मत	वडा नं. ४	२५००००.००	सम्पन्न	१००%
११०	भौतिक सामग्री पाईप जाली सिमेन्ट आदि	वडा नं. ४	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
१११	समैजी देवताको भणार	वडा नं. ४	२५००००.००	सम्पन्न	१००%
११२	लाटामाण्डौ आ.वि. मर्मत	वडा नं. ४	५००००.००	सम्पन्न	१००%
११३	चिउन्वाली न्वालो मर्मत मेडूडी	वडा नं. ४	५००००.००	सम्पन्न	१००%
११४	गणेश आ.वि. मेडूडी मर्मत	वडा नं. ४	५००००.००	सम्पन्न	१००%
११५	भुवागडा देखि पसेला जाने बाटो निर्माण	वडा नं. ४	५००००.००	सम्पन्न	१००%
११६	जैसरा वाल विकास केन्द्र	वडा नं. ४	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
११७	किनमडे मष्टा देखि शिखर जाने बाटो	वडा नं. ४	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
११८	निरपाल सहकारी भवन निर्माण	वडा नं. ४	२०००००.००	सम्पन्न	१००%



११९	गैरिभ्वा ढुङ्गे धारा निर्माण	वडा नं. ४	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१२०	कन्तोला कुलो निर्माण न्वाघर	वडा नं. ४	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१२१	खेल मैदान निर्माण रुमायल	वडा नं. ४	२७००००.००	सम्पन्न	१००%
१२२	कालीखेत सिंचाई पोखरी	वडा नं. ४	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१२३	खानेपानी मुहान संरक्षण रुमायल	वडा नं. ४	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१२४	कोलागौरा खानेपानी निर्माण	वडा नं. ४	३००००.००	सम्पन्न	१००%
१२५	फापरवोया सिंचाई पोखरी	वडा नं. ४	७५०००.००	सम्पन्न	१००%
१२६	लाटामाण्डौ मन्दिर पर्खाल निर्माण	वडा नं. ४	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
१२७	न्वाघर मष्टा मन्दिर निर्माण	वडा नं. ४	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
१२८	जग्गा तथा फिल्ड निर्माण	वडा नं. ५	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
१२९	मोई गाउँघर मर्मत	वडा नं. ५	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१३०	राईगाड सिंचाई कुलो मर्मत कोराल	वडा नं. ५	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१३१	सर्ना सिंचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. ५	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
१३२	न्वालागडा सिंचाई कुलो निर्माण	वडा नं. ५	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१३३	त्वापड कुलो निर्माण	वडा नं. ५	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१३४	कापडी गाउँ न्वालो निर्माण	वडा नं. ५	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१३५	निलपाल मिल मर्मत	वडा नं. ५	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१३६	गन्याप देउघर निर्माण	वडा नं. ५	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
१३७	वालउद्यान तर्फ पार्क निर्माण	वडा नं. ५	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१३८	सरस्वती प्रावि कापडीगाउँ खानेपानी मर्मत	वडा नं. ५	२०००००.००	सम्पन्न	१००%
१३९	दुर्गा प्रावि मोई भवन मर्मत	वडा नं. ५	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१४०	जनता प्रावि तटवन्ध	वडा नं. ५	१०००००.००	सम्पन्न	१००%




१४१	फुलारागाउँ गौराघर मर्मत	वडा नं. ५	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१४२	सलकोट सिचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. ५	४५००००.००	सम्पन्न	१००%
१४३	गैरीगडा डाडा बालविकास भवन निर्माण	वडा नं. ५	६००००.००	सम्पन्न	१००%
१४४	गनेडा सिचाई पोखरी मर्मत	वडा नं. ५	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१४५	कोराल खोला खेलकुद मैदान निर्माण	वडा नं. ५	१०००००.००	सम्पन्न	१००%
१४६	सेर्ना सिचाई पोखरी घरेबार	वडा नं. ५	३००००.००	सम्पन्न	१००%
१४७	सलकोट ओखलबाटा कृषि सडक निर्माण	वडा नं. ५	१५००००.००	सम्पन्न	१००%
१४८	छिनेढुङ्गा ठाँटा कुलो मर्मत	वडा नं. ५	५००००.००	सम्पन्न	१००%
१४९	दोभैया सेरा कुलो मर्मत	वडा नं. ५	६००००.००	सम्पन्न	१००%
१५०	बल्लेपानी सिचाई पोखरी निर्माण	वडा नं. ५	८००००.००	सम्पन्न	१००%
१५१	धपौला अम्तोला सडक निर्माण	वडा नं. ५	२०००००.००	सम्पन्न	१००%


तयार गर्ने:

  
शिव बहादुर महता  
सुचना प्रविधि अधिकृत  
शिव बहादुर महता  
सुचना प्रविधि अधिकृत

रुजु गर्ने:

  
मीन बहादुर बिष्ट  
प्रशासकीय अधिकृत  
मीन बहादुर बिष्ट  
प्रशासकीय अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:

  
दिलिप कुमार तामाङ  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
दिलिप कुमार तामाङ  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

